

PROGRAMMA LAVORI

			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018		
<i>Data iniziale piano</i> 20/10/2018			<i>Data prevista</i>		Ott	Ott	Nov	Nov	Nov	Nov	Dic	Dic
<i>LAVORAZIONE</i>			inizio	fine								
1 - Installazione cantiere: delimitazione, impianti, accessi e segnaletica	21/10/2018	23/10/2018	2									
2 - Demolizioni varie, tagli, fresature, scavi, sbancamenti e reinterri	24/10/2018	31/10/2018	8									
3 - Nuove realizzazioni murarie, preparazioni, massicciate	01/11/2018	08/11/2018	8									
4 - Formazione opere in ca platee muri	09/11/2018	16/11/2018	8									
5 - Messa in opera elementi in prefabbricati in ca	17/11/2018	19/11/2018	3									
6 - Formazione coperture	20/11/2018	14/12/2018	25									
7 - Muretti e recinzioni	15/12/2018	26/12/2018	12									
8 - Formazione rete impianto elettrico	27/12/2018	31/12/2018	5									
9 - Formazione rete smaltimento acque meteoriche	01/01/2019	03/01/2019	3									
10 - realizzazione di cordonature spartitraffico	04/01/2019	10/01/2019	7									
11 - Pavimentazioni	11/01/2019	20/01/2019	10									
12 - Istallazione transenne e opere di arredo	21/01/2019	25/01/2019	5									
13 - Installazione segnaletica stradale	26/01/2019	30/01/2019	5									
14 - Smantellamento cantiere	31/01/2019	31/01/2019	1									

PROGRAMMA LAVORI

			2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	
Data iniziale piano	20/10/2018		Data prevista	Dic	Dic	Dic	Gen	Gen	Gen	Gen
LAVORAZIONE			inizio	fine						
1 - Installazione cantiere: delimitazione, impianti, accessi e segnaletica	21/10/2018	23/10/2018	2							
2 - Demolizioni varie, tagli, fresature, scavi, sbancamenti e reinterri	24/10/2018	31/10/2018	8							
3 - Nuove realizzazioni murarie, preparazioni, massicciate	01/11/2018	08/11/2018	8							
4 - Formazione opere in ca platee muri	09/11/2018	16/11/2018	8							
5 - Messa in opera elementi in prefabbricati in ca	17/11/2018	19/11/2018	3							
6 - Formazione coperture	20/11/2018	14/12/2018	25							
7 - Muretti e recinzioni	15/12/2018	26/12/2018	12							
8 - Formazione rete impianto elettrico	27/12/2018	31/12/2018	5							
9 - Formazione rete smaltimento acque meteoriche	01/01/2019	03/01/2019	3							
10 - realizzazione di cordonature spartitraffico	04/01/2019	10/01/2019	7							
11 - Pavimentazioni	11/01/2019	20/01/2019	10							
12 - Istallazione transenne e opere di arredo	21/01/2019	25/01/2019	5							
13 - Installazione segnaletica stradale	26/01/2019	30/01/2019	5							
14 - Smantellamento cantiere	31/01/2019	31/01/2019	1							